

Nowiny, dnia 26 czerwca 2024 r.

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ NA TERENIE GMINY NOWINY
W 2024r.**

**REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT INFRASTRUKTURY, INWESTYCJI,
NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA
w okresie od 30.05.2024r. do 26.06.2024r.**

I. ZADANIA ZAKOŃCZONE:

1. *Rozbudowa Centrum Sportowego w Nowinach – boisko wielofunkcyjne w ramach projektu: „Rozbudowa Centrum Sportowego w Nowinach poprzez budowę dwóch boisk – pełnowymiarowego piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego – w miejscowości Nowiny, Gmina Nowiny, województwo świętokrzyskie.*

- umowa z dnia 10.01.2024r.
- wykonawca: ECOFORMA Hubert Wójcik, ul. Za Torem 41, 25-807 Kielce.
- umowna wartość: 481.506,57 zł.
- protokół odbioru z dnia 14.06.2024r.

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu.

2. *Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Wykonanie projektu oświetlenia ul. Jarzębinowej w Zgórsku”.*

- umowa z dnia 01.03.2024r.
- wykonawca: UDT BINGO Benjamin Szymczyk,
Ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce,
- umowna wartość: 7.257,00 zł.
- zgłoszenie przyjęte bez zastrzeżeń przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w dniu 21.06.2024r.

II. ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI:

3. *Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa dróg gminnych ul. Alabastrowej, ul. Szmaragdowej, ul. Szafirowej w msc. Kowala gm. Nowiny” wraz z budową oświetlenia ulicznego tych dróg.*

- umowa z dnia 05.06.2024r.
- wykonawca: UDT BINGO Benjamin Szymczyk,
Ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce
- umowna wartość: 92.250,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 24.11.2024r.

4. *Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa budynku przedszkola w Nowinach o część przeznaczoną na żłobek”.*

- umowa z dnia 24.06.2024r.
- wykonawca: PU „MAX” Pracownia Projektowa Tomasz Zalewski,
Ul. Tektoniczna 8/10, 25-640 Kielce
- umowna wartość: 73.440,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 30.11.2024r.

5. *Budowa sieci kanalizacji deszczowej dróg gminnych ul. Jodłowa, ul. Leonów, ul. Świerkowa w msc. Trzcianki, Gmina Nowiny.*

- umowa z dnia 17.05.2024r.
- wykonawca: PW Sarnot Tomasz,
Ul. Zagórska 298, 25-362 Kielce,
- umowna wartość: 613.770,00 zł.
- umowny termin realizacji do dnia 17.10.2024r.

Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlano-montażowych zadania j.w.

- umowa z dnia 28.05.2024r.
- wykonawca: „MI-SAN PROJEKT Michał Śliwa,
Ul. J. Prendowskiej 4 lok. 5, 25-395 Kielce,
- umowna wartość: 4.800,00 zł.
- umowny termin realizacji do dnia 17.10.2024r.

6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Szewce w ramach Grup Inicjatywy Lokalnej (część 1).

- umowa z dnia 08.05.2024r.
- wykonawca: AKWEDUKT Staszów Sp. z o.o.,
Ul. Towarowa 7D, 28-200 Staszów,
- umowna wartość: 138.990,00 zł.
- umowny termin realizacji do dnia 08.09.2024r.

7. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Szewce w ramach Grup Inicjatywy Lokalnej (część 2).

- umowa z dnia 08.05.2024r.
- wykonawca: KANRYD Jerzy Rydlewski Sp.J.,
Ul. Jana Pawła II 69, 26-001 Masłów,
- umowna wartość: 165.866,00 zł.
- umowny termin realizacji do dnia 08.09.2024r.

8. Budowa sieci wodociągowej w m. Bolechowice w ramach Grup Inicjatywy Lokalnej (część 3).

- umowa z dnia 08.05.2024r.
- wykonawca: KANRYD Jerzy Rydlewski Sp.J.,
Ul. Jana Pawła II 69, 26-001 Masłów,
- umowna wartość: 124.538,00 zł.
- umowny termin realizacji do dnia 08.09.2024r.

Z uwagi na stwierdzone w trakcie wykonywania robót odmienne, niż w dokumentacji projektowej warunki gruntowe, mające znaczny wpływ na wartość robót tj. powodujące jej wzrost o ponad 100% w stosunku do wartości oferty Wykonawcy określonej w postępowaniu przetargowym, na wniosek Wykonawcy podjęta została decyzja o przerwaniu wykonywania robót i rozwiązania umowy z Wykonawcą. Obecnie trwają czynności formalne dotyczące inwentaryzacji wykonanych przez Wykonawcę do chwili obecnej robót i ich rozliczenia. Jednocześnie wezwano autora projektu, działającego na zlecenie Grupy Inicjatywy Lokalnej, do aktualizacji projektu uwzględniającej faktyczne warunki gruntowe i przekazanie do Gminy poprawionej kompletnej dokumentacji projektowej.

Po otrzymaniu poprawionej dokumentacji Gmina przeprowadzi oddzielne postępowanie przetargowe dotyczące wyboru Wykonawcy kontynuacji robót tego zadania, według zaktualizowanego faktycznego zakresu, uwzględniającego istniejące warunki gruntowe.

9. *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Murowana w ramach Grup Inicjatywy Lokalnej (część 4).*

- umowa z dnia 08.05.2024r.
- wykonawca: PB BUDIN Marcin Świderski,
Ul. Teligi 1, 25-227 Kielce,
- umowna wartość: 137.514,00 zł.
- umowny termin realizacji do dnia 08.07.2024r.

Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlano-montażowych budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w ramach Grup Inicjatywy Lokalnej (część 1, część 2, część 3, część 4).

- umowa z dnia 17.05.2024r.
- wykonawca: ZOI EKO INWEST Krystyna Wiorek,
Ul. W. Witosa 103B/47, 25-561 Kielce,
- umowna wartość: 5.412,00 zł.
- umowny termin realizacji do dnia 08.09.2024r.

10. *Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach”.*

- umowa z dnia 21.02.2024r.
- wykonawca: Miasto Ogród Spółka z o.o.,
Ul. Kościuszki 24/8, 44-100 Gliwice
- umowna wartość: 33.310,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 07.07.2024r.

Zadanie dofinansowane z programu „Polski Ład”.

11. *„Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowiny – linia komunikacyjna Nowiny-Bolechowice-Nowiny”*

- umowa z dnia 29.12.2023r.
- wykonawca: Grażyna Kryczka NORBI-TRANS,
Chomentów 67, 28-305 Sobków
- umowna wartość: 93.744,00 zł.
- umowny termin wykonywania: od 02.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

12. Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2020-2035”.

- umowa z dnia 01.06.2023r.
- wykonawca prac projektowych: OPTINO Mariusz Cybulka,
Os. Wojska Polskiego 6/15,
62-065 Grodzisk Wlkp.
- wartość prac projektowych: 4.920,00 zł,

13. „Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowiny – linia komunikacyjna „Zawada-Kowala”

- umowa z dnia 29.12.2023r.
- wykonawca: Przewóz Osób Paweł Pawłowski,
Sitkówka 55, 26-060 Chęciny
- umowna wartość przewidywana: 187.212,17 zł.
- umowny termin wykonywania: od 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

Od dnia 09.03.2024r., w soboty, niedziele i święta, trasa linii uległa skróceniu w związku z powrotem kursów w soboty, niedziele i święta do miejscowości Szewce i Zawada linii nr „19” obsługiwanej przez ZTM Kielce. Bus linii gminnej kursuje w tych dniach (soboty, niedziele i święta) na trasie Kowala-Nowiny-Kowala.

14. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości mieszkańców Gminy Nowiny oraz PSZOK od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

- umowa z dnia 20.12.2022r.
- wykonawca: EKOM Maciejczyk Sp. J.
ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny
- umowna wartość: 2.430.410,00 zł.
- umowny termin obowiązywania umowy: od dnia 01.01.2024r.
do dnia 31.12.2024r.

15. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Oświetlenie placu zabaw w Słowiku”.

- umowa z dnia 01.03.2024r.
- wykonawca: LAB-ENERGY Andrzej Paciorek,
Ul. Poniatowskiego 28/1/64, 85-660 Bydgoszcz,
- umowna wartość: 4.920,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 31.08.2024r.

16. Wykonanie przyłącza wody do celów pożarniczych na terenie OSP w msc. Wola Murowana na dz. 432/1.

- umowa z dnia 21.03.2024r.
- wykonawca: INSTAL KIELCE Spółka z o.o.,
Ul. Chorzowska 22A, 25-852 Kielce,
- umowna wartość: 85.362,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 31.07.2024r.

17. Rozbudowa drogi gminnej nr 377004T, polegająca na rozbudowie miejsc postojowych przy drodze gminnej nr 377004T w msc. Nowiny.

- umowa z dnia 14.03.2024r.
- wykonawca: Stark Spółka z o.o.,
Ul. Jarońskich 21/6, 25-335 Kielce,
- umowna wartość: 566.155,29 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 14.09.2024r.

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-montażowymi zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 377004T, polegająca na rozbudowie miejsc postojowych przy drodze gminnej nr 377004T w msc. Nowiny.

- umowa z dnia 21.03.2024r.
- wykonawca: Nadzory Budowlane – OI MJJ Marek Jakóbkiewicz,
os. Na Stoku 35B/32, 25-437 Kielce,
- umowna wartość: 4.428,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 14.09.2024r.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 70% wartości zadania.

18. *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w msc. Sitkówka na działce nr 51/4, obręb geod. Kowala”.*

- umowa z dnia 13.03.2024r.
- wykonawca: UDT BINGO Beniamin Szymczyk,
Ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce,
- umowna wartość: 43.050,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 13.10.2024r.

19. *Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem, zlokalizowanego przy pętli autobusowej w Bolechowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 1367T w m. Bolechowice.*

- umowa z dnia 11.03.2024r.
- wykonawca: MODERN PLAN DPP Tomasz Kowalski,
Ul. Tektoniczna 33a/33, 25-640 Kielce,
- umowna wartość: 34.489,20 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 31.08.2024r.

III. ZADANIA W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA DO REALIZACJI:

W trakcie jest też przygotowanie postępowań przetargowych dotyczących wyboru wykonawców dla nowych zadań, w tym m.in.:

- 1. Przebudowa dróg gminnych ul. Żwirowa, ul. Piaskowa w msc. Szewce wraz z budową oświetlenia ulicznego, I etap – w trakcie jest postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlano-montażowych. Rozstrzygnięcie przetargu planowane jest po ewentualnym uchwaleniu przez Radę Gminy zmian w budżecie pozwalających na wybór wykonawcy robót.***
- 2. Przebudowa drogi gminnej na działce nr ew. 476/4 w m. Zgórsko, obręb geod. Zagrody - w trakcie jest postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlano-montażowych. Rozstrzygnięcie przetargu planowane jest po ewentualnym uchwaleniu przez Radę Gminy zmian w budżecie pozwalających na wybór wykonawcy robót.***
- 3. Przebudowa systemu odprowadzenia wód opadowych z drogi gminnej na działkach nr ewid. 325/19, 324/13 (ul. Wapieniowa) w msc. Szewce – w postępowaniu przetargowym wpłynęła tylko jedna oferta, której wartość znacznie (ponad 100%) przewyższała wysokość środków przewidzianych na realizację tego zadania w budżecie Gminy. W związku z powyższym***

postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Po ewentualnym uchwaleniu przez Radę Gminy zmian w budżecie, ogłoszone zostanie kolejne postępowanie przetargowe dotyczące tego zadania.

Trwają też czynności przygotowawcze do realizacji pozostałych zadań ujętych w budżecie gminy na 2024r.

Powiat Kielecki uzyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania obejmującego przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1366T, ul. Przemysłowa z drogą gminną, ul. Białe Zagłębie w miejscowości Nowiny, według projektu wykonanego przez Gminę za kwotę ok. 60.000,00 zł i przekazanego Powiatowi do realizacji.

Wartość robót budowlanych zadania wynosi 2.236.220,00 zł.

Dofinansowanie z FDS w wysokości 1.341.732,00 zł (60,0%).

Środki własne Powiatu z udziałem finansowym Gminy w formie dotacji celowej w wysokości 894.488,00 zł.

Okres realizacji - IX.2023r. – VI.2024r.

Zadanie zostało zakończone. Protokół końcowy zakończenia robót podpisano dnia 11.06.2024r.

Gmina Nowiny dnia 13.06.2024r. zawarła z Województwem Świętokrzyskim umowę, dotyczącą udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie dla Gminy Nowiny pomocy finansowej, w wysokości 4.992,00 zł, w formie dotacji celowej dla zadania „Obsługa komunikacyjna Centrum Nauki Leonardo da Vinci oraz Parku Etnograficznego w Tokarni”. Dotacja przeznaczona jest na finansowanie, w części przypadającej na Gminę, linii nr T w ramach porozumienia z ZTM w Kielcach. Dzięki temu autobusy linii T zatrzymują się na przystankach autobusowych zlokalizowanych na jej trasie na terenie Gminy Nowiny.

INFORMACYJNIE:

Przy ul. Przemysłowej, w rejonie skrzyżowania z ul. Białe Zagłębie (naprzeciwko sklepu LEVIATAN), trwają prace budowlane związane z budową stacji benzynowej, której Inwestorem jest firma ORLEN. Według informacji Inwestora budowa potrwa ok. pół roku i w tym czasie należy również spodziewać się utrudnień w ruchu na ul. Przemysłowej i zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z drogi i chodników w tym rejonie.