

**INFORMACJA  
DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ NA TERENIE GMINY NOWINY  
W 2022r.**

**REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT INFRASTRUKTURY, INWESTYCJI,  
NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA  
w okresie od 29.04.2022r. do 30.05.2022r.**

**I. ZADANIA ZAKOŃCZONE:**

1. *Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy dróg gminnych wraz z budową oświetlenia ulicznego – ul. Kryształowa, ul. Szafirowa, ul. Diamentowa w m. Kowala.*

- umowa z dnia 20.08.2020r.
- wykonawca prac projektowych: SBII PROSTA-PROJEKT Piotrkowice,  
ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik
- umowna wartość prac projektowych: 126.690,00 zł,
- protokół przekazania dokumentacji projektowej z dnia 29.04.2022r.

2. *Remont nawierzchni placu z kostki betonowej na terenie OSP Kowala (fundusz sołecki).*

- umowa z dnia 28.04.2022r. i zlecenie z dnia 05.05.2022r.
- wykonawca: FACHMEX FHU Tomasz Górecki, Kowala 14A,  
26-052 Nowiny.
- umowna całkowita wartość robót: 52.127,40 zł.
- protokół odbioru robót z dnia 24.05.2022r.

3. *Przegląd, konserwacja i obsługa serwisowa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych w pomieszczeniach budynku Urzędu Gminy Nowiny.*

- umowa z dnia 26.04.2022r.
- wykonawca: KLIMANET s.c., ul. Rolna 8, 25-419 Kielce.
- umowna wartość: 3.665,40 zł.
- protokół wykonania z dnia 20.05.2022r.

## II. ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI:

1. *Wykonanie projektu budowy chodnika i oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej nr 0378T ul. Kolejowa, na odcinku od mostu na rzece Bobrza do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0377T, ul. Przemysłowa w msc. Trzcianki.*

- umowa z dnia 17.10.2021r.
- wykonawca prac projektowych: ENERGOTECH Mariusz Śnioch,  
ul. Uniwersytecka 81, 25-351 Kielce
- wartość prac projektowych: 98.041,00 zł,
- umowny termin wykonania II etapu prac projektowych: do dnia 30.10.2022r.

2. *Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0381 z drogą gminną na działce nr 521 w msc. Bolechowice – wykonanie dokumentacji projektowej.*

- umowa z dnia 29.10.2021r.
- wykonawca prac projektowych: DK PROJEKT Daniel Kędzierski,  
ul. K. Bielskiego 1/19, 20-153 Lublin
- wartość prac projektowych: 28.000,00 zł,
- umowny termin wykonania II etapu prac projektowych: do dnia 30.09.2022r.

3. *Przebudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Perłową w ciągu dróg powiatowych nr 0377T i nr 0378T w msc. Nowiny – wykonanie dokumentacji projektowej.*

- umowa z dnia 08.11.2021r.
- wykonawca prac projektowych: ST PROJEKT Jacek Staniek,  
Kąty 18, 29-100 Włoszczowa
- wartość prac projektowych: 97.809,60 zł,
- umowny termin wykonania II etapu prac projektowych: 12.12.2022r.

4. *Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Kolejowa w msc. Trzcianki, na odcinku od skrzyżowania z ul. Nadbrzeżną w stronę rzeki Bobrza, tj. od numeru 16 do numeru 24.*

- umowa z dnia 27.10.2021r.
- wykonawca prac projektowych: PE SKROBISZ,  
UL. Gajowa 35A, 26-080 Mniów
- wartość prac projektowych: 5.000,00 zł,
- umowny termin wykonania II etapu prac projektowych: 30.10.2022r.

5. *Budowa sieci kanalizacji deszczowej dróg gminnych ul. Jodłowa, ul. Leonów, ul. Świerkowa w msc. Trzcianki, gm. Nowiny – wykonanie dokumentacji projektowej.*

- umowa z dnia 02.11.2021r.
- wykonawca prac projektowych: PW PROENCO Sp. z o.o.,  
Ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce
- wartość prac projektowych: 43.505,00 zł,
- umowny termin wykonania II etapu prac projektowych: 30.09.2022r.

6. *Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid.521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą – ETAP 2 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.*

- umowa z dnia 09.03.2021r.
- wykonawca: TRASBUD BUDOWNICTWO T. Michalski, R. Majchrzyk  
Sp. J., ul. Żeromskiego 84, 26-067 Strawczyn
- umowna wartość robót: 2.147.000,00 zł.
- umowny termin wykonania: do dnia 30.06.2023r.

7. *Doposażenie w sprzęt OSP w Szewcach (fundusz sołecki).*

- umowa z dnia 22.04.2022r.
- wykonawca: KADIMEX REGION POŁUDNIE Mirosław Łakomy,  
Wola Rędzińska 532E, 33-150 Wola Rędzińska.
- umowna wartość: 14.000,00 zł
- umowny termin dostawy: do dnia 31.05.2022r.

8. *Wykonanie elementów urządzenia drogi ograniczających wjazd samochodów ciężarowych na drogę wewnętrzną, zlokalizowaną na działce nr ewid. 396, obręb geod. Szewce - ETAP I: opracowanie projektu stałej organizacji ruchu.*

- umowa z dnia 20.04.2022r.
- wykonawca: UTOREK Pracownia Projektowa Piotr Tokar,  
Ul. C. K. Norwida 2/49, 25-410 Kielce.
- umowna wartość prac projektowych: 2.583,00 zł.
- umowny termin wykonania opracowania: do dnia 19.06.2022r.

9. Wykonanie pomiarów natężenia ruchu i widoczności na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu drogi wewnętrznej w miejscowości Nowiny, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 585/9, 585/196, obręb geod. Wola Murowana (obok firm MIDAS, DELKAR, CEMET).

- zlecenie z dnia 26.04.2022r.
- wykonawca: „Dlagminy.com” Krzysztof Mika, ul. Żeromskiego 12, 62-530 Posada,
- wartość usługi: 848,70 zł.
- termin wykonania usługi: do dnia 10.06.2022r.

10. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa drogi gminnej na działce nr ewid. 476/4 w msc. Zgórsko (fundusz sołecki 25.000,00 zł).

- umowa z dnia 09.05.2022r.
- wykonawca prac projektowych: ST PROJEKT Jacek Staniek, Kąty 18, 29-100 Włoszczowa
- wartość prac projektowych: 38.745,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: 30.11.2022r.

11. Wykonanie projektu przyłącza wody do placu zabaw w msc. Wola Murowana (fundusz sołecki).

- umowa z dnia 10.05.2022r.
- wykonawca prac projektowych: MIKARI Projekty Budowlane, Mikołaj Gacia, ul. Barwinek 15/144 25-150 Kielce
- wartość prac projektowych: 3.705,00 zł,
- umowny termin wykonania prac projektowych: 30.09.2022r.

### III. ZADANIA W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA DO REALIZACJI:

1. Budowa dróg gminnych wraz z budową oświetlenia ulicznego (ul. Diamentowa, Szafirowa, Kryształowa oraz ul. Turkusowa) w miejscowości Kowala, Gmina Nowiny.

- dnia 22.04.2022r. dokonano otwarcia ofert złożonych w przetargu na realizację robót budowlanych.  
Cena najniższej spośród czterech złożonych oferty na realizację zadania nr 1, obejmującego ul. Diamentową, Szafirową i Kryształową, wyniosła 11.181.100,00 zł .

Po dokonaniu koniecznych zmian w budżecie Gminy na Sesji Rady w dniu 28.04.2022r., oraz kontynuacji czynności niezbędnych do rozstrzygnięcia przetargu, na dzień 31.05.2022r. planowane jest podpisanie umowy z Wykonawcą robót, tj. ZRD DUKT Sp. z o.o., ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny.

Umowny termin realizacji robót do dnia 31.07.2023r.

Cena najniższej spośród dwóch złożonych oferty na realizację zadania nr 2, obejmującego ul. Turkusową, wyniosła 986.643,00 zł.

Powyższa cena przewyższa wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w budżecie Gminy w latach 2022-2023.

W celu rozstrzygnięcia przetargu w tym zakresie niezbędne jest dokonanie podczas Sesji Rady Gminy dnia 30.05.2022r., stosownych zmian w budżecie Gminy

Zadanie dofinansowane w ramach projektu rządowego „Polski Ład”, w kwocie 4.740.000,00 zł.

W trakcie jest również postępowanie dotyczące wyboru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją całego zakresu zadania. W dniu 17.05.2022r. dokonano otwarcia ofert cenowych. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 42.000,00 zł.

**2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Słowik, Zgórsko, Szewce, Gmina Nowiny (w ramach GIL).**

Dnia 17.05.2022r. dokonano otwarcia ofert w przetargu dotyczącym wyboru Wykonawcy robót zadania.

Cena najkorzystniejszej spośród 5 złożonych ofert wynosi 552.300,90 zł.

W trakcie jest postępowanie dotyczące wyboru Wykonawcy. Planowany termin podpisania umowy do dnia 10.06.2022r.

**3. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowiny – IV ETAP.**

- w dniu 28.03.2022r. ogłoszony został przetarg na realizację robót.

W dniu 29.04.2022r. dokonano otwarcia jednej oferty, która wpłynęła w tym postępowaniu przetargowym. Z uwagi na niespełnienie przez złożoną ofertę wymogów formalnych postępowanie unieważniono.

- w dniu 23.05.2022r. ogłoszono ponowny przetarg na realizację robót z terminem składania ofert do dnia 20.06.2022r.

Zadanie dofinansowane w ramach ZIT KOF.

- 4. *Przebudowa zatoki postojowej przy drodze gminnej na działce nr ewid. 444, obręb geod. Zagrody – ul. Białe Zagłębie w m. Nowiny.***

W dniu 20.05.2022r. ogłoszony został przetarg na realizację robót z terminem składania ofert do dnia 07.06.2022r.

- 5. *Remont dróg wewnętrznych o nawierzchniach tłuczniowych na terenie Gminy Nowiny (msc. Szewce dz. 404, msc. Trzcianki (ul. Sosnowa i ul. Jodłowa, msc. Zgórsko (ul. Miętowa).***

W dniu 12.05.2022r. ogłoszony został przetarg na realizację robót z terminem składania ofert do dnia 27.05.2022r.

Złożono cztery oferty będące w chwili obecnej w trakcie analizy i sprawdzenia.

- 6. *Opracowanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu dla układu dróg gminnych w miejscowości Zgórsko, Osiedle Pod Lasem, ul. Bukowa, ul. Grabowa, ul. Klonowa, ul. Wrzosowa.***

W dniu 16.05.2022r. ogłoszony został przetarg na wykonanie projektu z terminem składania ofert do dnia 30.05.2022r.

- 7. *Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla układu drogowego przy budynkach socjalnych, zlokalizowanych przy ul. Perłowej w msc. Nowiny.***

W dniu 16.05.2022r. ogłoszony został przetarg na wykonanie projektu z terminem składania ofert do dnia 30.05.2022r.

- 8. *Wykonanie remontu przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku nr 15 przy ul. Białe Zagłębie w msc. Nowiny.***

W dniu 12.05.2022r. ogłoszony został przetarg na realizację robót z terminem składania ofert do dnia 27.05.2022r.

Złożono dwie oferty będące w chwili obecnej w trakcie analizy i sprawdzenia.

- 9. *Budowa chodników i ciągów dla pieszych na terenie msc. Trzcianki, Gmina Nowiny. – aktualny planowany termin ogłoszenia przetargu do dnia 10.06.2022r.***

1981.06.18  
 Andrzej Wasiński  
 ul. ... 142000

**Sprawozdanie z okresu między sesjami:**

16-17 maja Turniej Tymbarka w Nowinach (27 drużyn z całego województwa około 300 młodych piłkarzy)

21 maja – Rajd pieszy Nowiny-Chęciny

23-24 maja – Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP

27 maja – spotkanie z dyrektorem ZTM Barbarą Damian, dotacja będzie musiała być zwiększona o około 75 tys zł do kwoty 930 tys zł

27 maja – wizyta gości w ramach GEOPARK VR w Szewcach

29 maja – Zwierzakowy Dzień Dziecka

30 maja – pożar magazynu PGO w Promniku, przedsiębiorstwo działa bez przeszkód, spaleni uległ magazyn RDF

WÓJT GMINY  
  
Sebastian Nowaczkiwicz