

Nowiny, dnia 30 grudnia 2024 r.

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ NA TERENIE GMINY NOWINY
W 2024r.**

**REALIZOWANYCH PRZEZ REFERAT BUDOWNICTWA, INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI
w okresie od 28.11.2024r. do 30.12.2024r.**

I. ZADANIA ZAKOŃCZONE:

1. *Dostawa i montaż dwóch altan śmietnikowych w m. Nowiny, gm. Nowiny*.

- umowa z dnia 17.10.2024r.
- wykonawca: KAR STAL Sebastian Karpeta,
Ul. Staffa 7/3, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
- umowna wartość: 66.620,00 zł.
- protokół odbioru z dnia 12.12.2024r.

2. *Doposażenie placu zabaw w Zagrodach na dz. nr 202/8 poprzez wykonanie elementów oświetlenia i monitoringu wizyjnego terenu - montaż 2 szt. kamer monitoringu wizyjnego*.

- umowa z dnia 30.10.2024r.
- wykonawca: INSCAM,
Ul. Chorzowska 18A, 25-852 Kielce
- umowna wartość: 8.364,00 zł.
- protokół odbioru z dnia 12.12.2024r.

3. *Wykonanie zagospodarowania terenu na działce nr ewid. 197/98 w m. Zgórsko poprzez wykonanie elementów oświetlenia i monitoringu wizyjnego terenu*.

- umowa z dnia 10.10.2024r.
- wykonawca: INSCAM,
Ul. Chorzowska 18A, 25-852 Kielce
- umowna wartość: 31.280,87 zł.
- protokół odbioru z dnia 16.12.2024r.

4. Remont Sali dla KGW Kowalanki.

- umowa z dnia 03.10.2024r.
- wykonawca: UR-B „PAWLIK” Jarosław Pawlik,
Kowala 23, 26-052 Nowiny
- umowna wartość: 17.999,99 zł.
- protokół odbioru z dnia 12.12.2024r.

5. Remont wiaty scenicznej na terenie ZPO w Bolechowicach.

- umowa z dnia 17.10.2024r.
- wykonawca: USRB Grzegorz Śnioch,
Wola Morawicka, Ul. Podemłyńnie 20, 26-026 Morawica
- umowna wartość: 68.634,00 zł.
- protokół odbioru z dnia 20.12.2024r.

6. Wykonanie toru „pumtruck” w m. Nowiny – aktualizacja dokumentacji projektowej.

- umowa z dnia 16.09.2024r.
- wykonawca: Velo Projekt Sp. z o.o.,
Ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa
- umowna wartość: 8.610,00 zł.
- protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji z dnia 29.11.2024r.

7. Remont dróg gminnych o nawierzchniach tłuczniowych na terenie gminy Nowiny – Część 1 (ul. Sosnowa, ul. Jodłowa w m. Trzcianki).

- umowa z dnia 15.11.2024r.
- wykonawca: ALBUD Sp. z o.o.,
Oblęgorek, ul. H. Sienkiewicza 40, 26-067 Strawczyn
- umowna wartość: 21.601,88 zł.
- protokół odbioru z dnia 20.12.2024r.

8. Remont dróg gminnych o nawierzchniach tłuczniowych na terenie gminy Nowiny – Część 2 (ul. Modrzewiowa w m. Trzcianki).

- umowa z dnia 15.11.2024r.
- wykonawca: ALBUD Sp. z o.o.,
Oblęgorek, ul. H. Sienkiewicza 40, 26-067 Strawczyn
- umowna wartość: 20.774,70 zł.
- protokół odbioru z dnia 20.12.2024r.

9. *Remont dróg gminnych o nawierzchniach tłuczniowych na terenie gminy Nowiny – Część 3 (ul. Miętowa w m. Zgórsko).*

- umowa z dnia 15.11.2024r.
- wykonawca: ALBUD Sp. z o.o.,
Oblęgorek, ul. H. Sienkiewicza 40, 26-067 Strawczyn
- umowna wartość: 83.548,98 zł.
- protokół odbioru z dnia 20.12.2024r.

10. *Remont dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowych na terenie gminy Nowiny – Część 1 (ul. Rajska w m. Szewce).*

- umowa z dnia 04.10.2024r.
- wykonawca: ZRD DUKT Sp. z o.o.,
Ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny
- umowna wartość: 132.840,00 zł.
- protokół odbioru z dnia 12.12.2024r.

11. *Remont dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowych na terenie gminy Nowiny – Część 2 (ul. Markowizna w m. Słowik).*

- umowa z dnia 04.10.2024r.
- wykonawca: ZRD DUKT Sp. z o.o.,
Ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny
- umowna wartość: 64.329,00 zł.
- protokół odbioru z dnia 12.12.2024r.

12. *Remont dróg gminnych o nawierzchniach asfaltowych na terenie gminy Nowiny – Część 3 (droga na dz. nr ew. 223/2 w m. Zgórsko).*

- umowa z dnia 04.10.2024r.
- wykonawca: ZRD DUKT Sp. z o.o.,
Ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny
- umowna wartość: 94.341,00 zł.
- protokół odbioru z dnia 12.12.2024r.

II. ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI:

13. Zaktualizowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 377004T – ul. Białe Zagłębie w Nowinach.

- zlecenie z dnia 12.09.2024r.
- wykonawca: TRAFPROJECT Elwira Masłowska,
Ul. Kolberga 9/3, 25-620 Kielce
- wartość: 3.075,00 zł.
- termin wykonania do dnia 30.01.2025r.

14. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla układu drogowego osiedla mieszkaniowego w m. Nowiny.

- umowa z dnia 04.10.2024r.
- wykonawca: MS ROADWAY Sp. z o.o.,
Ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa
- umowna wartość: 10.947,00 zł.
- umowny termin wykonania do dnia 30.01.2025r.

15. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa dróg gminnych ul. Alabastrowej, ul. Szmaragdowej, ul. Szafirowej w msc. Kowala gm. Nowiny” wraz z budową oświetlenia ulicznego tych dróg.

- umowa z dnia 05.06.2024r.
- wykonawca: UDT BINGO Beniamin Szymczyk,
Ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce
- umowna wartość: 92.250,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 30.03.2025r.

16. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa budynku przedszkola w Nowinach o część przeznaczoną na żłobek”.

- umowa z dnia 24.06.2024r.
- wykonawca: PU „MAX” Pracownia Projektowa Tomasz Zalewski,
Ul. Tektoniczna 8/10, 25-640 Kielce
- umowna wartość: 73.440,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 30.12.2024r.

17. „Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowiny – linia komunikacyjna Nowiny-Bolechowice-Nowiny”

- umowa z dnia 29.12.2023r.
- wykonawca: Grażyna Kryczka NORBI-TRANS,
Chomentów 67, 28-305 Sobków
- umowna wartość: 93.744,00 zł.
- umowny termin wykonywania: od 02.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

18. „Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowiny – linia komunikacyjna „Zawada-Kowala”

- umowa z dnia 29.12.2023r.
- wykonawca: Przewóz Osób Paweł Pawłowski,
Sitkówka 55, 26-060 Chęciny
- umowna wartość przewidywana: 187.212,17 zł.
- umowny termin wykonywania: od 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

Od dnia 09.03.2024r., w soboty, niedziele i święta, trasa linii uległa skróceniu w związku z powrotem kursów w soboty, niedziele i święta do miejscowości Szewce i Zawada linii nr „19” obsługiwanej przez ZTM Kielce. Bus linii gminnej kursuje w tych dniach (soboty, niedziele i święta) na trasie Kowala-Nowiny-Kowala.

19. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości mieszkańców Gminy Nowiny oraz PSZOK od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

- umowa z dnia 20.12.2022r.
- wykonawca: EKOM Maciejczyk Sp. J.
ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny
- umowna wartość: 2.430.410,00 zł.
- umowny termin obowiązywania umowy: od dnia 01.01.2024r.
do dnia 31.12.2024r.

20. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Oświetlenie placu zabaw w Słowiku”.

- umowa z dnia 01.03.2024r.
- wykonawca: LAB-ENERGY Andrzej Paciorek,
Ul. Poniatowskiego 28/1/64, 85-660 Bydgoszcz,
- umowna wartość: 4.920,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 30.01.2025r.

21. *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w msc. Sitkówka na działce nr 51/4, obręb geod. Kowala”.*

- umowa z dnia 13.03.2024r.
- wykonawca: UDT BINGO Benjamin Szymczyk,
Ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce,
- umowna wartość: 43.050,00 zł.
- umowny termin wykonywania: do dnia 31.03.2025r.

III. ZADANIA W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA DO REALIZACJI:

W trakcie są postępowania przetargowe dotyczące wyboru wykonawców dla nowych zadań, w tym m.in.:

1. ***Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach - w dniu 01.08.2024r. unieważniono postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy, z uwagi na fakt, że w części nr 1 (dostawa ozonatora) cena złożonej jednej oferty przekraczała wysokość środków przeznaczonych w budżecie Gminy, a w części nr 2 (przebudowa wieży z łącznikiem i pozostałe roboty remontowe w budynku) nie złożono żadnej oferty. W związku z tym, że zadanie przewidziane jest do dofinansowania z projektu „Polski Ład”, po złożeniu do instytucji sterującej wniosku o aktualizację promesy poprzez ograniczenie zakresu planowanej modernizacji (ozonator i wieża z łącznikiem), Gmina uzyskała zaktualizowaną promesę.***
Dnia 27.11.2024r. ogłoszone zostało powtórne postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy zadania. Dnia 12.12.2024r. dokonano otwarcia dwóch złożonych ofert, z których najniższa cenowo dotycząca dostawy i montażu ozonatora w wysokości 378.565,71 zł, a dotycząca prac projektowych i wykonania robót budowlanych przebudowy wieży zjeżdżalni z łącznikiem w wysokości 1.297.650,00 zł. Trwa analiza złożonych ofert. Ewentualne podpisanie umów planowane jest do dnia 15.01.2025r.
2. ***Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nowiny oraz Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Nowiny na okres od dnia 1 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r. – w dniu 20.09.2024r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym. Najkorzystniejszą ofertę, spośród czterech, złożyła firma EKOM Spółka Jawna z ceną oferty w wysokości 3.479.463,20 zł. W dniu 18.11.2024r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania i wyboru w.w. wykonawcy. W dniu 02.12.2024r. podpisana została umowa z Wykonawcą i na kwotę j.w.***

- 3. Zwiększenie dostępności budynku urzędu Gminy Nowiny poprzez modernizację strefy wejścia głównego (przebudowa schodów i pochylni dla niepełnosprawnych - w dniu 19.11.2024r. ogłoszono postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy robót. Dnia 04.12.2024r. dokonano otwarcia czterech złożonych ofert. Z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przekraczała wysokość środków przeznaczonych w budżecie Gminy na realizację tego zadania, postępowanie zostało unieważnione. Dnia 23.12.2024r. ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe. Termin składania ofert do dnia 10.01.2025r.**
- 4. Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowiny – linia komunikacyjna "Zawada-Kowala" – dnia 23.12.2024r. podpisana została umowa na dofinansowanie funkcjonowania linii w 2025r. w ramach rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na poziomie 72%. Trwa postępowanie dotyczące wyboru Wykonawcy usługi w 2025r. Planowany termin podpisania umowy dnia 31.12.2024r.**
- 5. Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowiny – linia komunikacyjna "Bolechowice-Zgórsko-Bolechowice" – dnia 23.12.2024r. podpisana została umowa na dofinansowanie funkcjonowania linii w 2025r. w ramach rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na poziomie 72%. Trwa postępowanie dotyczące wyboru Wykonawcy usługi w 2025r. Planowany termin podpisania umowy dnia 31.12.2024r.**

Ogólna kwota planowanych w 2025r. nakładów na funkcjonowanie obydwóch linii komunikacyjnych wynosi 458.448,80 zł, w tym środki własne w wysokości 128.220,20 zł, dofinansowanie w ramach FRPA w wysokości 330.228,60 zł.